Municipalidad Distrital de
Mariano Melgar

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 190 -2017- MDMM

Mariano Melgar, 17 JUL 2017

VISTO:

- Carta Nº 035-CV-2017
- Carta N° 061-2017/CONSORCIO SAN MARTIN
- Informe Nº 354-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la División de Obras Públicas
- Dictamen Legal N° 292-2017-GAJ-MDMM de fecha 10 de mayo de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 194 de la Constitución Política del Estado concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), se establece que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, teniendo como sustento legal que el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 169°, establece que: ***"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación", entre ello,según numeral 1, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,*** *y*;

Que, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 170° establece que: *"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliaciónde plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada,* ***el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo*** *ante el inspector o supervisor, según corresponda,* ***siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.****El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitudde ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe". (subryado y cursiva nuestro);*

Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, define a la **"Ruta Critica",** Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra N° 008-2016-MDMM, derivado del Proceso de Licitación Pública N° 003-2016-MDMM, bajo el sistema de contratación a suma alzada, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO**

MELGAR – AREQUIPA – AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO", representado por el CONSORCIO VERAMENDI, acreditado por su representante – Antonio Renaud Chávez Mancilla;

Que, según Carta N° 035-CV-2017, el representante común Antonio Renaud Chavez Mancilla, presenta el Expediente de sustentación de Ampliación de Plazo N° 06 por 15 días calendario de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA – AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO";** por la causal de atraso por causa no atribuible al contratista (Para culminación total del proyecto y para el cumplimiento de objetivos y metas del mismo);

Que, a través de la Carta N° 061-2017/CONSORCIO SAN MARTIN, el Ing. Vidal Rezo Díaz, Supervisor de la Obra, emite opinión declarando procedente la solicitud de ampliación de Plazo N° 06, por 15 días calendarios, con carácter de parcaial y acusal abierta, para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA – AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO",** lo cual recomienda para el trámite correspondiente y mediante resolución;

Que, con Informe N° 354-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la División de Obras Públicas, concluye indicando que: *"La amplición de plazo Nro. 06 por 15 días calendarios con caracer parcial y con causal abierta, solicitada por el contratista por causa no atribuible al contratista, por la demora en la absolucion de consultas y notificación del adiconal de obra Nro. 03, lo cual ha afectado la ruta crítica del programa de ejecución vigente;*

Por los fundamentos expuestos, al amparo de la Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Dictamen Legal N° 292-2017-GAJ-MDMM, y estando a las atribuciones conferidas por Ley;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, por quince (15) días calendarios, formulada en la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PP.JJ. GENERALISIMO SAN MARTIN DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA – AREQUIPA SNIP N° 288974, I ETAPA I.E. MANUEL VERAMENDI E HIDALGO";** conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución y lo precisado en el Informe N° 354-2017-KVU-DMI-DOP-GDU/MDMM, (e) de la División de Obras Públicas

ARTICULO SEGUNDO.- SE DISPONGA que Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Desarrollo Urbano, ejecuten las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- SE CUMPLA con notificar al Contratista Consorcio VERAMENDI y supervisión, para los fines correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO MELGAR
Ing. Mauricio Valdivia Gamero
Secretario General
Segundo Suplente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
Pedro Edwin Martínez Talavera
ALCALDE